

[illegible]

- ① 令和4年実施 第1工区の工事
工程を参考に作成
- ② 施工者により施工段取り等が
異なることが想定されるので、
参考としてください

金曜日	土曜日	日曜日
外来診察終了後工事 予定部位の墨出実施	①仮設 ②撤去工事壁・床 ③既設SD撤去 ④LGS組立	①LSD設置 ②壁・床補修 ③電気工事 ④仮設 月曜日の診察に支障 を生じない範囲で施 工し、壁仕上は別日程 で施工