

質 問 回 答 書

件 名	4 中病棟クリーンルーム他空調改修工事		
回答日	令和 7 年10月10日	作成者	茨城県立中央病院 施設課 寺門
備 考	質問回答書への不明点は、作成者までご連絡ください。 TEL. (0296) 77－1121		
令和 7 年10月 6 日付け質問書			
質問内容		回答内容	
1, 参考内訳書にある項目で天井解体対象の既設天井材の材質や仕様についてわかるようでしたらご教示お願い致します。		1, 以下のとおりです。 【435～438、440号室】 ・ 吸音板、プラスターボード 712.5 【442、443号室】 ・ ダイノックシート、プラスターボード 79	
2, 同様に張替対象のプラスターボード、岩綿吸音板、ケイカル板、ダイノックシート等の仕様についてご教示をお願い致します。		2, 以下のとおりです。 【435～438、440号室】 ・ プラスターボード 712.5 ・ 岩綿吸音板 712 【442、443号室】 ・ ケイカル板 76 ・ ダイノックシート資材（天井・壁）PS983タイプ	
3, 天井点検口の大きさについてご教示お願い致します。		3, 天井点検口（アルミ点検口）の大きさは、455□です。	
4, 室内天井高さ天井内懐の高さ（5Fスラブ下から4F天井までの高さ）をご教示お願い致します。		4, 室内天井高さは、約2,500です。 天井内懐の高さは、約1,045です。	

5, 作業時間は平日昼間のみで宜しいでしょうか、ご教示お願い致します。	5, 原則、平日 9～17時ですが、受注された後に協議し決定となります。
6, 既設接続ダクト保温付フレキシブルダクトφ250と吹出口・吸込口はすべてそのまま再利用で宜しいでしょうか、ご教示お願い致します。	6, 当該ダクトは再利用せず、撤去後に新規ダクトを設置します。 吸込口は再利用しますが、吹出口は無菌治療装置とダクトで接続するため撤去します。
7, 工事内訳書の中にあるダクト工事とは無菌治療装置と空調機を仮設接続させるダクトの事でしょうか、ご教示お願い致します。	7, ダクト工事とは、4 中病棟クリーンルーム他空調改修工事が必要となる全てのダクト工事です。 具体的には、空調機への給気ダクト工事と、無菌治療装置と空調機を接続するダクト工事です。